

# **Prace remontowe balkonów na budynku przy ul. Żelazowej Woli 14A były prowadzone w okresie od maja do lipca 2025.**

24/09/2025

Remont balkonów na budynku polegał na usunięciu starych warstw, wykonaniu nowej spadkowej, montażu obróbek systemowych, wykonaniu hydroizolacji podpłytkowej, wykonaniu okładzin z gresu, wykończeniu spodów balkonów tynkiem mineralnym malowanym farbą elewacyjną oraz dostosowaniu balustrad balkonowych poprzez podniesienie do wymaganej wysokości 1,1 m.